

Отчет о выполнении Плана повышения качества воды и мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Инвентарный номер и адрес объекта	Стадия технологического цикла	Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)		Источники финансирования	Объем работ в натуральных показателях				Вид ремонта	Исполнитель работ (наименование организации)	Примечание
				план	факт		план		факт				
							Ед. изм.	Значение (количество)	Ед. изм.	Значение (количество)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МО 1 Всеволожский муниципальный район Ленинградской области: МО "Токсовское городское поселение"													
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)													
1.1	Ремонт РЧВ, трубопроводов и промывочного насоса на ВОС №1, установка скорого фильтра №8, капитальный ремонт водопроводных колодцев и запорной арматуры (вентилей, задвижек) ВОС	ВОС ул. Пляжная, д. 12	55%	25000		Администрация МО Токсовское г.п	Комплекс работ и оборудования	1	Комплекс работ и оборудования	1	Капитальный	ООО "Винтранс"	
1.2	Очистка от торфяных слоев подводной части приемных оголовков водозабора, приемных колодцев.	ВОС ул. Пляжная, д. 12	Выполнено	50,00	50	МП ТЭКК	Ед	1	Ед	1,00	Текущий	МП ТЭКК	
	Лабораторный контроль анализов исходной воды в соответствии с программой производственного контроля на водозаборе	ВОС ул. Пляжная, д. 12	Выполнено	240,00	240	МП ТЭКК	Ед	1	Ед	1,00	Текущий	МП ТЭКК	
	Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению	ВОС ул. Пляжная, д. 12	Выполнено	270,00	270	МП ТЭКК	Ед	1	Ед	1,00	Текущий	МП ТЭКК	

	Проведение текущих и плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения	г.п. Токсово, Рапполово	Выполнено	1 300,00	1300	МП ТЭКК	Ед	1	Ед	1,00	Текущий	МП ТЭКК	
Итого по I разделу				26860,00	1860,00	х	х	х	х	х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с утвержденной Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)													
4.1	Установка пеллетных котлов отопления на Административное здание и здание ВОС.	г. п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12, Дорожников 11а	Выполнено	148,90	148,90	МП "ТЭКК"	Котел	2	Котел	2	Модернизация	МП "ТЭКК"	Годовая экономия 1526 тыс. руб
4.2	Приобретение и установка 10 светодиодных светильников вместо ДРЛ 250.	г. п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12, Дорожников 11а	Выполнено	36,30	36,30	МП "ТЭКК"	Ед.	10	Ед.	10	Текущий	МП "ТЭКК"	Годовая экономия 27тыс. руб
Итого по IV разделу				185,20	185,20	х	х	х	х	х	х	х	х

М.П.

Директор

Лобанов Алексей Борисович

Должность руководителя подписать

Фамилия, имя, отчество

Экономист

Микулин Павел Евгеньевич

Должность исполнителя подписать

Фамилия, имя, отчество



Ван